



Consorzio  
Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale  
della provincia di Mantova

ORIGINALE

*Deliberazione del Consiglio di Amministrazione*

N. 12 del 27/11/2008

OGGETTO :

**VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2006-2008 DEGLI ENTI GESTORI**

L'anno duemilaotto, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 18 e minuti 00, presso la Sala Giunta in Provincia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Autorità d'Ambito Territoriale della provincia di Mantova, allo scopo convocato dal Presidente Avv. Ezio Zani.

Risultano presenti alla seduta i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ZANI EZIO	PRESIDENTE	X	
LONGHINI FRANCESCO	VICE PRESIDENTE	X	
SACCANI ADRIANO	CONSIGLIERE	X	
BOCCHI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
ROCCA GIANPIERO	CONSIGLIERE	X	
SALETTA CARLO	CONSIGLIERE	X	
ROVERDA CANDIDO	CONSIGLIERE	X	
FORATTINI ANTONELLA	CONSIGLIERE	X	
PAGANELLA FABRIZIO	CONSIGLIERE		X
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario **Dott.ssa CINZIA DE SIMONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Avv. **Ezio ZANI** nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Piano d'Ambito dell'ATO della Provincia di Mantova, approvato con delibera di Conferenza del 20 maggio 2004 di cui al 4° punto all'odg;

Vista la delibera di Conferenza del 18 novembre 2005 ad oggetto: "Individuazione del modello gestionale ed organizzativo del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATO della Provincia di Mantova" che individua, per ogni area omogenea, il soggetto gestore delle reti affidatario del servizio;

Visti i Piani Industriali dei soggetti gestori approvati con delibera di Conferenza del 21-12-2006 di cui all'odg n. 3 (Sisam spa/Indecast srl, Tea Acque srl, Aimag spa) e con Delibera del 26-04-2007 di cui all'odg n. 3 (Asep spa);

Visto il Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti, approvato nella Conferenza dei Sindaci del 21-12-2006 odg 4, e sottoscritto dalle parti in data:

28 giugno 2007 con Aimag spa

28 giugno 2007 con Tea Acque spa

6 agosto 2007 con Asep spa

30 agosto 2007 con Sisam srl

10 settembre 2007 con Indecast srl;

Considerato che all'art.10 del Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di Servizio è previsto che la Segreteria Tecnica richieda semestralmente (aprile e ottobre) un report su tutti gli interventi pianificati per valutarne l'avanzamento sia in termini di esecuzione lavori che di spesa;

Considerati gli allegati definiti sulla base dei dati presentati dai gestori:

- "Stato di avanzamento lavori programmati da Tea Acque srl nel triennio 2006-2008"
- "Stato di avanzamento lavori programmati da Sisam spa nel triennio 2006-2008"
- "Stato di avanzamento lavori programmati da Aimag spa nel triennio 2006-2008"
- "Stato di avanzamento lavori programmati da Indecast srl e da Asep spa nel triennio 2006-2008"
- "Stato di avanzamento lavori programmati da Asep spa nel triennio 2006-2008"
- "Sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori degli interventi programmati nei Piani Industriali per il triennio 2006 - 2008";

Considerate le istanze di modifica ai Piani Industriali approvati, avanzate dai gestori e meglio definite nei report allegati;

Atteso che in data 27 novembre 2008, ai sensi dell'art. 49 comma 1 TU.EL. D.Lgs. n. 267/2000, il Direttore dell'Ente, dr.ssa Cinzia De Simone, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto;

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, in mancanza di interventi, con voti unanimi favorevoli,

### Delibera

- di prendere atto degli allegati Stati di Avanzamento dei Lavori così come presentati dai soggetti gestori e della Sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori degli interventi programmati nei Piani Industriali per il triennio 2006 - 2008 redatta a cura della Segreteria della Autorità;

- Di invitare la società Tea Acque srl, a prevedere con sollecitudine all'appalto, all'esecuzione, al collaudo ed alla messa in funzione di tutto quanto citato nel report allegato, in particolare all'ultimazione della adduttrice idrica Magnacavallo-Carbonara, del collettore Sustinente Serravalle, del II lotto di dismissione dell'impianto di depurazione di Valdaro, delle interconnessioni con il campo pozzi di Bigarello (in specie la condotta per Roverbella), della rete e negli allacciamenti di Roncoferraro, dell'acquedotto di Sustinente, del depuratore di Gonzaga, dell'acquedotto di Marcaria, delle reti acquedottistiche di Viadana e dell'acquedotto di Commessaggio;
- Di invitare la società Sicam spa, a prevedere con sollecitudine all'appalto, all'esecuzione, al collaudo ed alla messa in funzione di tutto quanto citato nel report allegato, in particolare all'ultimazione del sistema acquedottistico Asola-Casalromano, del potabilizzatore e pozzo nel Comune di Goito, della rete acquedottistica di Mosio, del collettamento, delle reti e degli impianti di depurazione di Monzambano, del collettamento di Gazoldo al depuratore di Redondesco, del collettamento di Medole al depuratore di Castel Goffredo e del sistema di condotte dei comuni di Guidizzolo-Cavriana-Solferino-Castiglione-Goito.
- Di invitare la società Indecast srl a prevedere con sollecitudine all'appalto, all'esecuzione, al collaudo ed alla messa in funzione delle opere di adeguamento al depuratore comunale ed alla compartecipazione degli interventi da attuarsi con Sicam spa relativi al sistema di condotte acquedottistiche di Guidizzolo-Cavriana-Solferino-Castiglione-Goito;
- Di prendere atto delle difficoltà incontrate dai gestori Tea Acque srl, Sicam spa e Tea Acque srl nella programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori, per le motivazioni meglio illustrate nell'allegato di sintesi, invitandole con sollecitudine alla massima collaborazione tra loro, con l'Autorità e le Amministrazioni Comunali al fine di concludere definitivamente tutte le opere del triennio 2006-2008 entro l'anno 2009;
- Di ribadire ai soggetti gestori che la nuova revisione tariffaria per l'anno 2009, ed in particolare agli eventuali incrementi da disporre, non potrà prescindere dal quadro degli investimenti attuati nel triennio precedente e quindi dalla percentuale di investimenti non conclusi al 31/12/2008;
- Di presentare tutti gli elaborati e la "Sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori degli interventi programmati nei Piani Industriali per il triennio 2006 - 2008" all'Assemblea Consortile per le opportune valutazioni e deliberazioni;
- Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI MANTOVA



*Autorità  
dell'Ambito Territoriale Ottimale  
della Provincia di Mantova*

### **Piano industriale Indecast.**

Indecast presentava congiuntamente con Sicam il piano industriale nel 2006, nel 2007 la Conferenza dei Sindaci prendeva atto della necessità di dichiarare la società quale gestore ed erogatore per il solo Comune di Castiglione delle Siviere, richiedendo però che il piano industriale fosse attuato insieme tra le due società.

A fine 2007 Indecast avanzava richiesta di variazione del Piano inserendo interventi di adeguamento al depuratore comunale per un importo di euro 1.820.000 (interventi già individuati dall'Ambito a Dicembre 2007 quali urgenti per l'adeguamento degli impianti al 31/12/2008 e finanziati parzialmente dall'Ambito con i fondi già accantonati dagli incrementi tariffari), ed alcuni interventi interni nel capoluogo.

Con successiva comunicazione nel Marzo 2008 Indecast dichiarava la sua disponibilità a coprire la quota di cofinanziamento della condotta adduttrice di acquedotto dell'alto mantovano, intervento seguito da Sicam.

A novembre 2008 veniva comunicato telefonicamente che gli interventi sulla depurazione richiedevano una somma decisamente inferiore, 400.000 euro, e si dichiarava la disponibilità ad eseguirli entro la fine del 2008.

La tabella allegata mostra la percentuale di spesa, stimata quale appaltabile entro il 2008, che ammonta al 76% ed al 48% relativamente al piano originario ed approvato.

Si evidenzia la criticità del Piano Indecast, si passa da un piano d'Ambito ad un piano strutturale di un solo Comune, aggravata da una difficoltà a ragionare con Sicam circa l'infrastrutturazione della rete idrica dell'alto mantovano.

### **Piano industriale Asep.**

La società ha inviato a fine Ottobre il report degli investimenti del triennio 2006-2008.

L'unico intervento individuato, rifacimento di fognatura in pressione e rinnovo di un impianto di sollevamento, è stato iniziato nell'Ottobre 2008 e si dichiara la fine lavori per Gennaio 2009, gli interventi annui di manutenzione previsti sono stati eseguiti.

Riferendosi ai piani industriali degli altri gestori si segnala che il piano Asep, almeno nel primo triennio, è privo di interventi strutturali significativi.

### **Piano industriale Aimag.**

Il report allegato dimostra chiaramente che gli investimenti triennali del piano sono stati, nel loro complesso, realizzati con impegni di spesa anche superiori a quanto inizialmente previsto.

Si segnala che il piano comprendeva interventi di sistema, depurazione e collettamento di Quistello e Moglia, collettamento ed adduttrici Revere-Borgofranco, fognature a San Giacomo, ecc..., e diversi microinterventi locali sulle reti e sugli impianti, che sono anche decisamente variati nel triennio.

Se la valutazione dell'ottemperanza all'investimento è per Aimag decisamente positiva, si segnala che il Piano è parzialmente la somma di singola istanze, fortemente concertato con le Amministrazioni Comunali ( a volte prima che con l'Ambito); non sempre risulta chiaramente distinguibile la priorità di investimento a fronte dei numerosi interventi di manutenzione presentati.

### **Piano industriale Sicam.**

La società ha presentato congiuntamente con Indecast il piano industriale nel 2006, successivamente come già sottolineato, le due società hanno gestito separatamente il piano.

Il Piano Sicam, unitamente a quello Tea, è quello che include la maggior parte della infrastrutturazione dell'Ambito nel triennio, nel particolare nell'alto mantovano.

Lo schema allegato mostra il quadro degli investimenti attuati, con interventi appaltabili entro l'anno per il 67% delle opere previste nel triennio.

Il piano presenta dei ritardi, parzialmente dovuti ai contratti firmati a metà 2007 ed ad opere che per iter – progettazione- acquisizione di autorizzazione – acquisizione di servitù di passaggi – spesso provocano tempistiche non sempre debitamente programmabili.

Talvolta tali ritardi sono anche dovuti al Comune e/o gestore uscente, con difficoltà e problematiche legate all'avvicendamento dei soggetti.

In particolare si segnalano le opere in corso del sistema acquedottistico Asola-Casalromano, di potabilizzatore e pozzo nel Comune di Goito, della rete acquedottistica di Mosio, del collettamento di Monzambano, delle reti e dell'impianto di depurazione dello stesso comune e del collettamento a Gazoldo al depuratore di Redondesco; per tali opere è presumibile un termine lavori entro il 2009.

Si segnala, tuttavia ,che gli interventi di collettamento di Medole al depuratore di Castel Goffredo ed il sistema di condotte di Guidizzolo-Cavriana-Solferino-Castiglione-Goito sono solo nella sola fase della progettazione preliminare, e difficilmente ultimabili per l'anno 2009.

## **Piano industriale Tea acque srl**

Il Piano di Tea acque srl presenta il maggior numero di interventi nel triennio, 23 milioni di euro, la successiva progettazione esecutiva degli interventi e la riprogrammazione degli stessi ha sensibilmente aumentato tali importi, più di 30 milioni di euro.

Si ribadiscono le considerazioni già fatte per il piano industriale Sicam, relativamente alla tipologia strutturale degli interventi e le difficoltà incontrate dai soggetti gestori.

Lo schema allegato mostra il quadro degli investimenti attuati, appaltabili entro l'anno il 99% dei 23 milioni di euro inizialmente previsti, il 71% di quanto previsto nell'importo variato.

In particolare si segnalano le opere in corso nella adduttrice idrica Magnacavallo- Carbonara, nel collettore Sustinente Serravalle, nel II lotto di dismissione dell'impianto di depurazione di Valdaro, nelle interconnessioni con il campo pozzi di Bigarello (in specie la condotta per Roverbella), nella rete e negli allacciamenti di Roncoferraro, nell'acquedotto di Sustinente, nel depuratore di Gonzaga, nell'acquedotto di Marcaria e nelle reti di Viadana.

Tutte le opere elencate di cui sopra sono già state appaltate o lo saranno entro il 2008, per cui è prevedibile la loro conclusione entro l'anno 2009; solamente l'acquedotto del comune di Commessaggio ad oggi risulta solo progettato definitivamente e difficilmente realizzabile entro il prossimo anno.

## **Conclusioni**

Il Piano industriale 2006-2008 cumulato dei 5 gestori prevedeva investimenti totali per euro di 48 milioni di euro di cui circa 10 finanziati dalle successive tranche degli Accordi di programma quadro, Legge Regionale 31/96, l'impegno dei gestori era quindi di investire somme per 38 milioni di euro.

Si specifica inoltre che i finanziamenti previsti sono stati solo minimamente erogati ai soggetti gestori, causa anche l'impossibilità di spesa della Segreteria Tecnica che perdura dal 2008.

Circa l'ottanta per cento del piano è in campo alle Società Sicam e Tea Acque, l'11% alla società Aimag, il 6% alla società Indecast, l'1% alla società Asep.

Ad oggi sono state realizzate opere, soldi effettivamente contabilizzati e spesi, per euro 27 milioni di euro ed entro fine 2008 saranno appaltate opere per 40 milioni di euro, che potranno essere terminate con una buona probabilità entro l'annualità 2009.

Il piano ha quindi, nel suo complesso, un ritardo medio di 1 anno, ritardo pari alle procedure iniziali di approvazione ed affidamento del servizio; è indispensabile sollecitare la progettazione di alcune opere che, per cause anche di rapporti tra Gestori ed Amministrazioni Comunali, stentano a decollare.

Il Consulente Tecnico dell'ATO  
(Ing. Francesco Peni)



### Interventi deliberati il 21/12/2006 nei Piani Industriali

Elenco degli interventi	2006	2007	2008	finanziamenti
1D01 Condotta adduttrice Asola-Casalromano-Canneto (Casalromano)	17.200	68.800		54.000
1D02 Condotta adduttrice Asola-Casalromano-Canneto (Asola)	103.200	412.800		324.000
1D03 Condotta adduttrice Asola-Casalromano-Canneto (Canneto)	51.600	206.400		162.000
1D04 Adeguamento centrale idrica di Redondesco	42.840	99.960		79.200
1D05 Adeguamento centrale idrica di Redondesco (Mariana)	28.560	66.640		52.800
1D06 Adduttrice Guidizzolo-Cavriana-Solferino- Castiglione (Cavriana)			788.575	139.160
1D07 Adduttrice Guidizzolo-Cavriana-Solferino- Castiglione (Solferino)			591.431	104.370
1D08 Adduttrice Guidizzolo-Cavriana-Solferino- Castiglione (Castiglione)			2.562.870	452.271
1D09 Potabilizzatore 4a Fabbrica Goito	314.500			55.500
1D10 Pozzo Segrada a Goito		170.000		30.000
1D11 Potabilizzatore Canneto	75.000			50.000
1D12 Completamento rete fognaria Castel Goffredo		1.500.000		500.000
1D13 Reti fognarie e collettori Asola	104.332	312.997		182.670
1D14 Fognatura via Gonzaga a Guidizzolo	100.000			
1D15 Collettamento reflui al depuratore di Monzambano	61.875	61.875		41.250
1D16 Adduttrice Acquanegra-Valli di Mosio				
1D17 Potenziamento depuratore di Asola	543.445	363.320		243.000
1D18 Potenziamento depuratore di Canneto s/Oglio	547.785	543.445		213.110
1D19 Completamento rete fognaria e depuratore a Monzambano	547.785	547.785		304.430
1D20 Collettamento reflui al depuratore di Redondesco		521.670		228.330
1D21 Collettore Mecole-Castel Goffredo e adeguamento impianti			1.080.000	360.000
1D22 Manutenzioni straordinarie	450.000	1.037.000		183.000
<b>Tot</b>	<b>2.440.337</b>	<b>6.332.692</b>	<b>5.402.876</b>	<b>3.759.091</b>

**Totale lavori del triennio (Euro)**

**14.175.905**

**a cui vanno aggiunti**

**3.759.091**

**Totale lavori nel triennio**

**17.934.996**

Stato dell'opera	Investimento al 31/10/2008
appaltato	€ 140.000,00
appaltato	€ 840.000,00
appaltato	€ 420.000,00
lavori completati	€ 222.000,00
lavori completati	€ 148.000,00
progetto preliminare	€ 46.386,75
progetto preliminare	€ 46.386,75
progetto preliminare	€ 46.386,75
studio fattibilità	€ -
appaltato	€ 200.000,00
lavori conclusi contabilità definitiva	€ 125.000,00
appaltato	€ 2.024.319,19
lavori completati	€ 599.999,00
lavori conclusi contabilità definitiva	€ 100.000,00
appaltato	€ 728.432,48
appaltato	€ 606.320,00
lavori completati	€ 1.300.000,00
lavori completati	€ 1.400.000,00
progetto definitivo	€ 75.000,00
appaltato	€ 1.440.000,00
progetto preliminare	€ 61.000,00
riscatto Canneto	€ 1.250.000,00
manutenzioni straordinarie 2006	€ 319.247,14
manutenzioni straordinarie 2007	€ 340.000,00
depuratore di Casalromo	€ 100.000,00
manutenzioni straordinarie 2008	€ 300.000,00
TOTALE	€ 12.878.478,06





**Stato avanzamento lavori interventi Piano**

Industriale	
Soggetto attuatore	Asep
Versione del	31-ott-07

Titolo intervento	Comune	Distribuzione costo previsto nel triennio (come da piani industriali approvati)			Finanz Esterni.	Costo complessivo dell'opera				Contabilizzato al 31/10/2008	Note
		2006	2007	2008		Previsto nel Piano Triennale	Quadro econ. Esecutivo	Quadro econ. Consumitivo	Intervento che si concluderà entro fine anno		
Rifacimento fognatura in pressione di via Secchia e rinnovo impianto di sollevamento di via Martain	Porto Mantovano			304.000,00 €		304.000,00 €				256.500,00 €	Intervento che si concluderà entro fine anno
Manutenzioni straordinarie		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		150.000,00 €			174.712,00 €	174.712,00 €	Rendicontate manutenzioni 2006, 2007, 2008

**INDECAST**  
**Dati da Relazione dei gestori del Marzo 2008**

**Interventi deliberati il 21/12/2006 nei Piani**

Elenco degli interventi		2006	2007	2008	finanziamenti	Proposta di sostituzione o variazione		Nuovo costo totale	Costi sostenuti	Previsione tempi	% spesa	
Fognatura via Doumant a Castiglione		€ 225.000,00	€ 225.000,00		€ 155.283,35	costo totale	costo totale	€ 738.049,17	€ 738.049,17	Concluso	100	
1E01						605.283						
D1								€ 400.000,00				
D2									€ 7.700,00	90% nel 2008 e 10% nel 2009		
D3								€ 250.000,00		90% nel 2008 e 10% nel 2009		
D4									€ 33.629,80	Concluso	100	
F1								€ 50.000,00		in corso: fine lavori stimato ottobre 2008		
F2								€ 270.000,00		Concluso	100	
A1								€ 80.000,00	€ 71.562,90	in fase di richiesta di offerta: fine lavori previsto nel 2009		
A2								€ 70.000,00	€ 119.303,70	Concluso	100	
A3								€ 25.000,00	€ 43.768,20	Concluso	100	
Adduttrice Guidizzolo-Cavriana-Scifermo-Castiglione (parziale di totale 2.562.870)				1.235.260				€ 1.235.260,00				
<b>Tot</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.235.260</b>	<b>155.283</b>	<b>605.283</b>		<b>3.188.309</b>	<b>1.014.014</b>			

Totale lavori del triennio (Euro) **1.685.260** a cui vanno aggiunti **155.283**

Totale lavori nel triennio **1.840.543**

Percentuale di lavori appaltabili a fine 2008 rispetto al previsto nel piano originario **76,83%**  
 Percentuale di lavori appaltabili a fine 2008 rispetto al previsto nel piano variato **44,35%**

## TEA

## Interventi deliberati il 21/12/2006 nei Piani Industriali

## Dati da Relazione dei gestori del Marzo 2008

Elenco degli interventi	2006		2007		2008		Finanziamenti	Costo totale	Proposta di sostituzione o variazione	Numero conto totale quadro economico senza IVA	Costi sostenuti al 30/09/08	Previsione tempi	% spesa	
1B01 Allacciamento al campo pozzi di Semide ed adeguamento impianto (Carbonara)		600.000	600.000	600.000	160.000	1.200.000	795.000,00	103.500,00	Gara d'appalto entro il 31/12/08			In ritardo	13	
1B02 Adduttrice Idrica Magracavallo-Villa Poma (Villa Poma)	135.600	316.400	316.400	180.800	180.800	922.000	860.000,00	642.015,00	Aggiudicazione lavori 05/02/08, consegna lavori 17-03-08. Fine lavori 27/08/08, è stata emessa da DL sospensione lavori per tempi tecnici asfittature.				95	
1B03 Adduttrice Idrica Magracavallo-Villa Poma (Magracavallo)		470.000	470.000	188.000					Aggiudicazione lavori 28/12/07, consegna lavori 12/08/08. In data 01/09/08 è stato redatto verbale di sospensione lavori da parte della Direzione Lavori e in data 01/10/2008 è stato presentato il verbale di ripresa.				95	
1B04 Allacciamento reti a Nosedole e Casale, completamenti rete (Roncoferraro) - 2° e 3° lotto	150.000		300.000	125.000		450.000	410.041,44		Progetto esecutivo. Difficoltà acquisizione servizi Sig.ra Domitilla Carnosa, si deve avviare con Comune procedura di dichiarazione di pubblica utilità.				10	
1B05 Collettore Sostituito Serravalle		166.667	333.333	152.230		500.000	633.765,95		Aggiudicazione lavori 28/09/07, consegna lavori 22-01-08. Lavori in fase di ultimazione. Previsto affidamento lavori entro il 2008.				88	
1B06 Demissione impianto Valdaro, collettamento al Canolucchio	612.667	1.225.333	562.000	469.669		2.400.000	1.112.000,00	976.247,23	Demissione impianto Valdaro, collettamento al Canolucchio-Lotto II				3	
1B07 Nuovo depuratore Mairmiolo							4.095.318,00							67
1B08 Impianto di potabilizzazione Rivarolo	309.000		220.000	77.250		309.000	457.250,00	306.981,68	Aggiudicazione lavori 09/07/07, consegna lavori 24-10-07. In data 02/04/2008 è stato redatto verbale di sospensione lavori da parte della Direzione Lavori e in data 04/08/2008 è stato presentato il verbale di ripresa.				100	
1B09 Impianto di potabilizzazione a Bignanello ed interconnessioni	250.000		220.000	100.000		250.000	222.503,95	193.067,43	Realizzazione fessure, spesi importi per progettazione e acquisizione arre pozzi e potabilizzatore.				23	
	613.000		220.000	904.000		3.053.000	4.153.989,60		Aggiudicazione lavori 07/02/08, consegna lavori 18/05/08. In data 16/06/2008 è stato redatto verbale di sospensione lavori da parte della Direzione Lavori e in data 27/08/2008 è stato presentato il verbale di ripresa.				53	
							378.989,60	199.826,00	Costituzione di quattro pozzi a massiccio filtrante denominati 201, 202, 203 e 204 presso il cantiere Campo Pozzo di Bignanello (MN)					4
							510.000,00	20.000,00	Adduttrice Idrica Marengo (Mairmiolo) - Roverbella					100
1B10 Impianto di potabilizzazione di Acquasagra	150.000			60.000		150.000	207.404,07	182.932,71	Gara d'appalto entro il 31/12/08				4	
1B11 Roncoferraro - Allacciamento e rete									Concluso				100	
									1° Lotto 1° stralocio Concluso. 1° Lotto 2° stralocio-aggiudicazione gara 19/09/07-consegna lavori 03/12/2007-termini lavori fine 2008. 2° Lotto - aggiudicazione gara 09/07/08-consegna lavori 08/08/08-termini lavori giugno 2009.					47
1B12 Commessaggio - rete acquedotto	720.668	1.052.566	697.977	1.108.720		2.825.800	2.163.687,73	1.019.961,00	Fase completamento lotti 2009				0	
1B13 Ampliamento e completamento acquedotto - Pieve di Coniano		155.160	706.300	236.100		206.880	230.000,00	165.633,04	Concluso. Aggiudicazione lavori 31/12/07, consegna lavori 18/04/08. Certificato di ultimazione lavori emesso il 20/06/08.				72	
1B14 Acquedotto Sostituito	51.720		706.300	377.760		944.400	1.022.092,30	50.000,00	Published il bando di gara in data 23/10/2008				5	
1B15 Acquedotto Serravalle Po'		688.769	75.000	367.343		918.359	1.104.451,52	750.429,00	Aggiudicazione lavori 19/11/07, consegna lavori 29/01/08. Fine lavori gennaio 2009.				68	
1B16 Espansione rete Bonarata a Collinzele		75.000	75.000	60.000		150.000	150.000,00	150.000,00	Concluso				100	
1B17 Adduttrice Montegiana-Pegognaga		533.000	317.000			850.000	676.582,00	522.729,00	Aggiudicazione lavori 11/03/2008, consegna lavori 26/06/08. Fine lavori dicembre 2008.				77	
1B18 Adduttrice Bignanello-Castelbefforte							670.211,32	497.189,72	Aggiudicazione lavori 06/08/07, consegna lavori 12/11/07. Certificato di ultimazione lavori emesso il 12/05/08.				74	
1B19 Depuratore Campitello	470.000					470.000	772.683,71	693.955,00	Concluso, in fase di redazione la contabilità finale dei lavori.				90	
1B20 Depuratore Pegognaga	210.000					210.000	534.820,00	470.926,02	Aggiudicazione lavori 26/06/07, consegna lavori 24/10/07. Certificato di ultimazione lavori emesso il 07/08/08.				88	

Spesa la metà  
Non programmato

Speso circa 1/3 del previsto

In ritardo il potabilizzatore

TEA  
**Dati da Relazione dei gestori del Marzo 2008**

**Interventi deliberati il 21/12/2006 nei Piani Industriali**

Elenco degli interventi	2006	2007	2008	finanziamenti	costo totale	Proposta di sostituzione o variazione	Minimo costo totale quadro economico senza IVA	Costi sostanziali al 30/09/08	Previsione tempi	% spesa
1B21 Fognature Comuni vari		560.000	140.000		700.000	Interventi su Mantova, Peggognaga e Curtatone	1.250.739,31	494.401,15	Curatone San Silvestro, apertura offerta bando di gara il 24/09/08.	40
1B22 Rifacimento depuratore di Gonzaga			400.000		400.000		400.000,00	125.500,00	Problematrice legate all'acquisizione di una servitù di passaggio.	31
1B23 Acquedotto Marcaria			1.000.000		1.000.000	Suddiviso in lotti	1.602.502,00	247.004,00	1° lotto S. Michele in Bosco - aggiudicazione gara 22/04/08 - consegna lavori 18/07/2008 - termine lavori dicembre 2008. 2° lotto in fase di progettazione.	15
1B24 Completamento ed adeguamento rete Mica di Viadana		700.000	1.650.000	454.000	2.350.000	Suddiviso in 2 lotti	2.895.000,00	146.600,00	Previsi messa a gara del primo lotto dicembre 2006, secondo lotto entro primavera 2008.	5
1B25 Manutenzioni straordinarie		500.000	500.000		1.500.000	Nei comuni di Gonzaga, Desolo e Ostiglia	305.273,10	1.668.205,36	Gonzaga potabilizzatore Bondeno - consegna lavori 23/03/08 - fine lavori dicembre 2008. Desolo - consegna lavori 05/06/08 - fine lavori dicembre 2008. Ostiglia - consegna lavori 18/06/08 - fine lavori dicembre 2008. Manutenzioni straordinarie varie.	546
<b>Totale</b>	<b>5.541.322</b>	<b>8.919.838</b>	<b>9.363.233</b>	<b>5.448.744</b>	<b>23.824.393</b>		<b>30.173.718,91</b>	<b>11.150.383,27</b>		

Totale lavori del triennio (Euro)

Totale lavori nel triennio

	23.824.393	a cui vanno aggiunti	0
	<b>23.824.393</b>		

Additrice Lereta/Borgo Pompilio				288.671,00	78
Impianti e reti di Metzogiana				1.250.000,00	
Rilievi di rete				398.839,94	
Completamento reti fognarie Roncoferraro - I lotto				315.571,30	
				<b>13.403.465,51</b>	<b>56</b>

Percentuale dell'appaltabile a fine 2008 riferito all'impegno originario

97,99%



**Consorzio  
Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale  
della provincia di Mantova**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**


**OGGETTO : VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2006-2008 DEGLI ENTI GESTORI**

**Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Mantova, li 27/11/2008

Il Direttore  
Dott.ssa CINZIA DE SIMONE




**Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mantova, li 27/11/2008

Il Direttore  
Dott.ssa CINZIA DE SIMONE




Pareri inseriti nella deliberazione della CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 del :  
**27/11/2008**


**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 12 DEL 27/11/2008**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
(Avv. Ezio ZANI)



**IL SEGRETARIO**  
(Dott.ssa CINZIA DE SIMONE)




**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io Segretario che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 9/12/2008 per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Mantova, li 9/12/2008

**IL SEGRETARIO**  
(Dott.ssa CINZIA DE SIMONE)



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

Il sottoscritto Segretario dell'Ente, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che ai sensi dell'art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/12/2008

**IL SEGRETARIO**  
(Dott.ssa CINZIA DE SIMONE)

